

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月17日

計画の名称	都市公園再整備計画												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成34年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	津島市												
計画の目標	津島市における都市公園において、各公園が設置されてから約30年以上経過し、施設・設備が老朽化していることから利用者のニーズに対応したより魅力的な都市公園への再整備を図る。 公園施設長寿命化計画を策定することによって老朽化している遊具等での事故を未然に防ぎ、施設の計画的な改築・更新を行うことにより、利用者の安全・安心の確保とライフサイクルコストの縮減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	270	A	270	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	再整備基本計画を策定し、計画に基づき更新・新設した公園施設の割合の増加を図る。 遊具等の更新・新設が完了した施設の割合 (更新・新設を実施した割合) = (更新・新設を実施した施設数) / (更新・新設を計画した施設数)	0%	50%	100%
2	誰もが安全で安心して利用できるよう、老朽化した4公園の修景施設・遊具等の改築する。 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 老朽化した遊具の改修更新が完了した公園の割合 (改修更新を実施した割合) = (評価時点の改修更新済公園数) / (計画期間中に改修更新が必要な公園数)	0%	80%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	天王川公園再整備計画事業	天王川公園の再整備	津島市						4	1.63	-	
	2つの要素事業で一つの記載内容で構成している。																			
	A12-002	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	天王川公園再整備計画事業	天王川公園の再整備	津島市						56	1.63	-	
	2つの要素事業で一つの記載内容で構成している。																			
	A12-003	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(津島市)	天王川公園遊具等の改築 4 公園	津島市						160	1.63	策定済	
	A12-004	公園	一般	津島市	直接	津島市	-	-	東公園再整備計画事業	東公園の再整備	津島市						50		-	
												小計						270		
											合計						270			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 津島市都市整備課職員にて実施	事後評価の実施時期 令和5年4月
	公表の方法 津島市ホームページにて実施
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	当市において計画した天王川公園の再整備については実施することができた。また、遊具の改修は、天王川公園についてPark-PFI制度を活用し実施していくことから緊急的に改修が必要と判定された遊具は市の単独費にて軽微な改修を行うまでとした。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後についてはPark-PFI事業者と連携して天王川公園の再整備を進めていくとともに、都市構造再編集集中支援事業にて新たに再整備計画を修正し、官民連携し再整備に取り組んでいく。また、東公園についても、Park-PFI制度を活用する予定があるので、そのことを踏まえて再整備を行っていく。その他の公園については当市において計画を立てる必要が出てきたら随時計画を策定し整備を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	実施割合(%)=実施した施設数/計画した施設数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	実施割合(%)=改修更新済の公園数/改修更新が必要な公園数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%